



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore L.L.P.P.

Pubblicato all'albo pretorio dal 29/04/2022 al 14/05/2022 Reg. pubb. N. 328

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 152 del 29/04/2022 **Registro Unico di Segreteria**
Numero di Settore 48 del 28/04/2022

OGGETTO: Interventi volti all'efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri - Importo complessivo di € 90.000,00 – CUP G71J20000000001 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e liquidazioni

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;

VISTO l'art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO:

CHE con determina dirigenziale n. 335 del 13/10/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli *Interventi volti all'efficientamento e*

risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale dell'importo complessivo di € 90.000,00, all'arch. Luca Rossi, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Pedemontana n. 57, per un importo pari ad € 10.330,50 oltre CNPAIA, per un totale di €10.743,72;

CHE con atto di Giunta Comunale n. 100 del 21/10/2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo degli *Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri* dell'importo complessivo di € 90.000,00, redatto dall'arch. Luca Rossi ed acquisito al prot. n. 16049 in data 20/10/2020;

CHE con la suddetta delibera di G.C. 100/2020 è stato approvato il seguente quadro economico:

A)	LAVORI				
a.1	Lavori a Misura	€	58.475,95		
a.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	12.174,05		
	Totale Lavori			€	70.650,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
b.1	Iva sui lavori (10%)	€	7.065,00		
b.2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€	10.330,50		
b.3	Cassa su spese tecniche	€	413,22		
b.4	Spese generali compreso incentivi e imprevisti	€	1.541,28		
	In uno le somme a disposizione			€	19.350,00
	Totale			€	90.000,00

CHE con Determina dirigenziale n. 358 del 26/10/2020 è stato stabilito di *autorizzare il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ai fini dell'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori relativamente agli Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri e di invitare alla presente procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento un operatore economico a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, in possesso dei necessari requisiti;*

CHE con determina dirigenziale n. 362 del 29/10/2020 sono stati affidati gli **“Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri”** dell'importo complessivo di € 90.000,00, alla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 ed impegnata la somma la somma di € 70.059,39 oltre IVA, per un totale di € 77.065,33;

CHE con verbale in data 12/11/2020, acquisito al prot. n. 20218, è stata effettuata la consegna dei lavori;

CHE in data 21/12/2020 è stato redatto verbale di sospensione lavori n. 1;

CHE con determina dirigenziale n. 57 del 22/02/2021 è stata pagata alla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941 la somma di € 21.017,82 oltre IVA, per un totale di € 23.119,60, quale anticipazione sugli **“Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri”**, definitivamente aggiudicati con determina n. 362 del 29/10/2020;

CHE in data 05/05/2021 è stato redatto verbale di ripresa lavori n. 1;

CHE in data 29/05/2021 è stato redatto verbale di sospensione n. 2;

CHE con determina dirigenziale n. 300 del 27/08/2021 è stata approvata la perizia di variante ed il verbale di concordamento nuovi prezzi indicati dal Direttore dei Lavori, allegato alla perizia, ed accettato dall'Impresa appaltatrice, degli "Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri", redatta dal direttore dei lavori, Arch. Luca Rossi, trasmessa in data 12/08/2021 prot. n. 14718 con il quadro economico di seguito riportato:

A)	LAVORI				
a.1	Lavori a Misura	€	49.904,23		
a.2	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.155,16		
	Totale Lavori			€	70.059,39
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
b.1	Iva sui lavori (10%)	€	7.005,94		
b.2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	€	10.330,50		
b.3	Cassa su spese tecniche	€	413,22		
b.4	Spese generali compreso incentivi e imprevisti	€	1.541,28		
	In uno le somme a disposizione			€	19.290,94
	Totale			€	89.350,33
	Economie			€	649,67

CHE con determina dirigenziale n. 331 del 10/09/2021 è stato stabilito di:

APPROVARE i documenti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento degli "Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri", eseguiti a tutto il 06/09/2021 dalla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, trasmessi dal direttore dei lavori in data 07/09/2021, prot. n. 15862, per un importo dei lavori pari ad € 29.592,79;

APPROVARE il Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 07/09/2021 dell'importo di € 23.526,27, al netto delle ritenute e anticipazione;

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, la complessiva somma di € 25.878,90 così distinta:

A) Importo certificato di pagamento n. 1	€	23.526,27
B) IVA 10% di A	€	<u>2.352,63</u>
SOMMANO	€	25.878,90

LIQUIDARE E PAGARE all'arch. Luca Rossi, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Pedemontana n. 57, la somma di € 7.344,99 oltre CNPAIA, per un totale di € 7.638,79 per spese di progettazione e direzione lavori al I SAL;

CHE in data 14/02/2022 è stato redatto verbale di ripresa lavori n. 2;

VISTO il certificato di ultimazione lavori, acquisito al prot. n. 6673 del 13/04/2022, attestante che i lavori sono stati ultimati in data 11/04/2022;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, trasmesso dal Direttore dei lavori con nota prot. n. 6673 del 13/04/2022, firmati senza riserva dall'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 11/04/2022, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/04/2022 ed acquisito al prot. n. 6673 del 13/04/2022, risulta così distinto:

IMPORTO LAVORI ESEGUITI	€ 70.059,39
A detrarre pagamenti erogati:	
Anticipazione	€ 21.017,82
Certificati d'acconto già emessi	<u>€ 23.526,27</u>
Sommano le detrazioni	<u>€ 44.544,09</u>
Totale Credito residuo Impresa	€ 25.515,30 oltre IVA

VISTI la Relazione sul Conto Finale datata 13/04/2022 acquisita al prot. n. 6673 in data 13/04/2022;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione datato 13/04/2022 acquisito al prot. n. 6673 in data 13/04/2022, redatto dal direttore dei lavori, Arch. Luca Rossi;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 6673 del 13/04/2022 con cui l'arch. Luca Rossi chiede la liquidazione a saldo delle spese tecniche relative alla direzione lavori;

VISTA la Delibera di G.C. n. 16 del 25/01/2018 con cui si approva il Regolamento ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 3 "Determinazione del Fondo" che stabilisce che *"In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto esecutivo deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara. L'80% delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5. Il restante 20% delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici"*;

CONSIDERATO che i compensi si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico del Comune;

PRESO ATTO del disposto dell'art. l'art. 5 che disciplina le modalità di ripartizione del Fondo e dell'art. 7 che disciplina le modalità di erogazione;

CONSIDERATO che per l'intervento in argomento sono state redatte due schede, l'una di individuazione del personale e l'altra di riparto della spesa prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, quantificata in € 1.130,40 per il personale dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzione, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente;

RITENUTO:

- di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale, della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, acquisiti al prot. n. 6673 del 13/04/2022, alla liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice ed alla liquidazione a saldo delle spese tecniche di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli Interventi di efficientamento, risparmio

energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri - Importo complessivo di € 90.000,00;

- di dover liquidare a favore del personale del Settore LL.PP. e Manutenzione che ha predisposto gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di che trattasi, per le specifiche prestazioni svolte, la somma di € 1.130,40, al lordo degli oneri;

VISTO il DPR 207/2010, nella parte ancora vigente;

VISTO il DM del 19 aprile 2000;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mmii.;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione degli Interventi di efficientamento, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale – Casa Comunale e Uffici ex Palazzo Armieri eseguiti dalla Ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, redatti dal Direttore dei lavori, Arch. Luca Rossi e trasmessi con nota prot. n. 6673 del 13/04/2022;
2. **DARE ATTO** che dal predetto conto finale risulta che:
 - sono stati contabilizzati lavori per € 70.059,39
 - sono stati corrisposti acconti per:
 - anticipazione € 21.017,82
 - certificato di pagamento n. 1 € 23.526,27
 - il credito a favore della ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941 ammonta ad € 25.515,30 oltre IVA al 10%, per un totale di € 28.066,83;
3. **DARE ATTO**, altresì:
 - che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;
 - che decorsi i due anni, il certificato di regolare esecuzione s'intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;
 - che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
 - che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
4. **LIQUIDARE E PAGARE**, alla Ditta EDILG&N sas Costruzioni Generali, con sede in Venafro (IS) alla Via Vittorio Alfieri n. 31, partita IVA 00828510941, la somma complessiva di € 28.066,83, relativa allo stato finale, così distinta:

A)	Saldo lavori	€	25.515,30
B)	IVA 10% di A)	€	2.551,53
C)	TOTALE	€	28.066,83

5. **DARE ATTO**, altresì, che per la ditta in questione è stata verificata la regolarità contributiva, documentazione agli atti del settore;
6. **LIQUIDARE E PAGARE** all'arch. Luca Rossi, con studio tecnico in Venafro (IS) alla Via Pedemontana n. 57, la somma di € 2.985,51, oltre CNPAIA, per un totale di € 3.104,93, a saldo delle spese tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
7. **IMPEGNARE** la somma di € 1.130,40 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per il personale dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzione;
8. **DARE ATTO** che la somma di € 1.130,40 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente per incentivi per funzioni tecniche sarà pagata a favore del personale dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzione con le modalità di cui alla scheda che verrà trasmessa dall'Ufficio Personale dell'Ente;
9. **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 32.302,16 trova disponibilità finanziaria al capitolo di spesa n. 155.1 cod. 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2022;
10. **DARE ATTO** che all'intervento è stato assegnato il codice CIG n. 8486952658 e il CUP è G71J20000000001;
11. **DISPORRE** la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l'ufficio di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all'art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
12. **DISPORRE** la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi;
13. **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
14. **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Numero 152 del 29/04/2022 R.U.S.

Registro di Settore 48 del 28/04/2022

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Interventi volti all'efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale - Affidamento dei lavori e impegno di spesa				
CIG:				
Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	4.6	155.1		2020
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1786	28.066,83	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: EDILGeN s.a.s. COSTRUZIONI GENERALI di NOVIELLO
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Interventi volti all'efficientamento e risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale - Anno 2020 Affidamento incarico professionale				
CIG:				
Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.99.999	4.6	155.1		2020
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1785	3.104,93	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ROSSI LUCA
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
911	28.066,83	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

EDILGeN s.a.s. COSTRUZIONI GENERALI di NOVIELLO

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
912	3.104,93	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

ROSSI LUCA

Venafro, lì **29/04/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **328** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **29/04/2022**.

Venafro, lì 29/04/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 29/04/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO